

Udrulningsplan

Signalprogrammet

Juni 2023

KORT OM

Planen for udrulningen i Østdanmark skal tilpasses med udrulningen på Ny bane over Vestfyn og Femerntunnelen (hvis optionen kaldes). I tillæg til disse projekter er en række nye projekter med udførelse i perioden 2022-29 introduceret i infrastrukturaftalen: Danmark Fremad, hvilket også kræver en konsolidering af udrulningsplanen.



Strækninger

Taget i brug

Frederikshavn – (Lindholm) Oktober 2018
 (Roskilde) – (Køge) December 2019
 (Struer) – Thisted - April 2020
 (Langå) – Struer – (Holstebro) Marts 2021
 Køge – (Næstved) August 2021
 Mogenstrup – Nykøbing F. December 2021
 (Vejle) - Holstebro – Herning – (Skanderborg) August 2022
 (Vigerslev) – (Ringsted) April 2023
 (Esbjerg) – (Holstebro) – Skjern – (Herning) Q2

Ultimo 2024

(Roskilde) – Kalundborg
 (Aarhus) – Aalborg Lufthavn

Medio 2025

(Lunderskov) – Esbjerg – Bramming – Tønder

Ultimo 2025

(København / Vigerslev) – (Peberholm)
 (Odense) – Svendborg

Primo 2026

(Fredericia) – Aarhus ¹

Ultimo 2027

Fredericia – (Middelfart) – Padborg – Tinglev – Sønderborg
 Korsør – Middelfart

Ultimo 2028

(København)/Vigerslev – (Roskilde) ²
 Nykøbing Falster – Femernforbindelsen
 Østerport - Helsingør

Ultimo 2029

Roskilde – (Korsør)

Ultimo 2029

(Ringsted) – (Mogenstrup)

Medio 2030

København – Østerport

Afventer

Ny Storstrømsbro
 Ny bane Vestfyn

Noter

¹ Aarhus H ibrugtages i primo 2026 og herefter løbende ibrugtagning af strækningen.

² Inklusive København godsbanestation.